CL Proposed Rdwy & P.G.				
Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations	Theoretical Grade Elevations Adjusted For Dead Load Deflection
Bk. S. Abut.	2599+33.00	0.00	387.90	387.90
CL Brg. S. Abut.	2599+34.25	0.00	387.90	387.90
A	2599+44.25	0.00	387.89	387.92
B	2599+54.25	0.00	387.88	387.93
C	2599+64.25	0.00	387.88	387.93
D	2599+74.25	0.00	387.87	387.93
E	2599+84.25	0.00	387.86	387.91
F	2599+94.25	0.00	387.86	387.88
G	2600+04.25	0.00	387.85	387.86
H	2600+14.25	0.00	387.84	387.84
CL Pier 1	2600+21.00	0.00	387.84	387.84
I	2600+31.00	0.00	387.83	387.85
J	2600+41.00	0.00	387.82	387.86
K	2600+51.00	0.00	387.82	387.89
L	2600+61.00	0.00	387.81	387.91
M	2600+71.00	0.00	387.81	387.92
N	2600+81.00	0.00	387.80	387.92
O	2600+91.00	0.00	387.79	387.90
P	2601+01.00	0.00	387.79	387.88
Q	2601+11.00	0.00	387.78	387.84
R	2601+21.00	0.00	387.77	387.81
S	2601+31.00	0.00	387.77	387.78
CL Pier 2	2601+44.00	0.00	387.76	387.76
T	2601+54.00	0.00	387.75	387.76
U	2601+64.00	0.00	387.74	387.77
V	2601+74.00	0.00	387.74	387.79
W	2601+84.00	0.00	387.73	387.82
X	2601+94.00	0.00	387.72	387.83
Y	2602+04.00	0.00	387.72	387.84
Z	2602+14.00	0.00	387.71	387.83
AA	2602+24.00	0.00	387.70	387.81
BB	2602+34.00	0.00	387.70	387.78
CC	2602+44.00	0.00	387.69	387.74
DD	2602+54.00	0.00	387.68	387.71
CL Pier 3	2602+67.00	0.00	387.68	387.68
EE	2602+77.00	0.00	387.67	387.67
FF	2602+87.00	0.00	387.66	387.68
GG	2602+97.00	0.00	387.66	387.69
HH	2603+07.00	0.00	387.65	387.70
II	2603+17.00	0.00	387.64	387.70
JJ	2603+27.00	0.00	387.64	387.69
KK	2603+37.00	0.00	387.63	387.67
LL	2603+47.00	0.00	387.62	387.64
CL Brg. N. Abut.	2603+53.75	0.00	387.62	387.62
Bk. N. Abut.	2603+55.00	0.00	387.62	387.62

Girder 4				
Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations	Theoretical Grade Elevations Adjusted For Dead Load Deflection
Bk. S. Abut.	2599+33.00	1.67	387.87	387.87
CL Brg. S. Abut.	2599+34.25	1.67	387.87	387.87
A	2599+44.25	1.67	387.86	387.89
B	2599+54.25	1.67	387.86	387.91
C	2599+64.25	1.67	387.85	387.91
D	2599+74.25	1.67	387.84	387.90
E	2599+84.25	1.67	387.84	387.88
F	2599+94.25	1.67	387.83	387.86
G	2600+04.25	1.67	387.82	387.83
H	2600+14.25	1.67	387.82	387.82
CL Pier 1	2600+21.00	1.67	387.81	387.81
I	2600+31.00	1.67	387.81	387.82
J	2600+41.00	1.67	387.80	387.84
K	2600+51.00	1.67	387.79	387.86
L	2600+61.00	1.67	387.79	387.88
M	2600+71.00	1.67	387.78	387.89
N	2600+81.00	1.67	387.77	387.89
O	2600+91.00	1.67	387.77	387.88
P	2601+01.00	1.67	387.76	387.85
Q	2601+11.00	1.67	387.75	387.82
R	2601+21.00	1.67	387.75	387.78
S	2601+31.00	1.67	387.74	387.75
CL Pier 2	2601+44.00	1.67	387.73	387.73
T	2601+54.00	1.67	387.72	387.73
U	2601+64.00	1.67	387.72	387.75
V	2601+74.00	1.67	387.71	387.77
W	2601+84.00	1.67	387.70	387.79
X	2601+94.00	1.67	387.70	387.80
Y	2602+04.00	1.67	387.69	387.81
Z	2602+14.00	1.67	387.68	387.80
AA	2602+24.00	1.67	387.68	387.78
BB	2602+34.00	1.67	387.67	387.75
CC	2602+44.00	1.67	387.66	387.71
DD	2602+54.00	1.67	387.66	387.68
CL Pier 3	2602+67.00	1.67	387.65	387.65
EE	2602+77.00	1.67	387.64	387.65
FF	2602+87.00	1.67	387.64	387.65
GG	2602+97.00	1.67	387.63	387.66
HH	2603+07.00	1.67	387.62	387.67
II	2603+17.00	1.67	387.62	387.68
JJ	2603+27.00	1.67	387.61	387.67
KK	2603+37.00	1.67	387.60	387.65
LL	2603+47.00	1.67	387.60	387.62
CL Brg. N. Abut.	2603+53.75	1.67	387.59	387.59
Bk. N. Abut.	2603+55.00	1.67	387.59	387.59

Girder 5				
Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations	Theoretical Grade Elevations Adjusted For Dead Load Deflection
Bk. S. Abut.	2599+33.00	9.00	387.76	387.76
CL Brg. S. Abut.	2599+34.25	9.00	387.75	387.75
A	2599+44.25	9.00	387.75	387.78
B	2599+54.25	9.00	387.74	387.79
C	2599+64.25	9.00	387.73	387.79
D	2599+74.25	9.00	387.73	387.79
E	2599+84.25	9.00	387.72	387.77
F	2599+94.25	9.00	387.72	387.74
G	2600+04.25	9.00	387.71	387.72
H	2600+14.25	9.00	387.70	387.70
CL Pier 1	2600+21.00	9.00	387.70	387.70
I	2600+31.00	9.00	387.69	387.71
J	2600+41.00	9.00	387.68	387.72
K	2600+51.00	9.00	387.68	387.75
L	2600+61.00	9.00	387.67	387.77
M	2600+71.00	9.00	387.66	387.78
N	2600+81.00	9.00	387.66	387.78
O	2600+91.00	9.00	387.65	387.76
P	2601+01.00	9.00	387.64	387.74
Q	2601+11.00	9.00	387.64	387.70
R	2601+21.00	9.00	387.63	387.67
S	2601+31.00	9.00	387.62	387.64
CL Pier 2	2601+44.00	9.00	387.62	387.62
T	2601+54.00	9.00	387.61	387.62
U	2601+64.00	9.00	387.60	387.63
V	2601+74.00	9.00	387.60	387.65
W	2601+84.00	9.00	387.59	387.67
X	2601+94.00	9.00	387.58	387.69
Y	2602+04.00	9.00	387.58	387.70
Z	2602+14.00	9.00	387.57	387.69
AA	2602+24.00	9.00	387.56	387.67
BB	2602+34.00	9.00	387.56	387.63
CC	2602+44.00	9.00	387.55	387.60
DD	2602+54.00	9.00	387.54	387.57
CL Pier 3	2602+67.00	9.00	387.54	387.54
EE	2602+77.00	9.00	387.53	387.53
FF	2602+87.00	9.00	387.52	387.54
GG	2602+97.00	9.00	387.52	387.55
HH	2603+07.00	9.00	387.51	387.56
II	2603+17.00	9.00	387.50	387.56
JJ	2603+27.00	9.00	387.50	387.55
KK	2603+37.00	9.00	387.49	387.53
LL	2603+47.00	9.00	387.48	387.50
CL Brg. N. Abut.	2603+53.75	9.00	387.48	387.48
Bk. N. Abut.	2603+55.00	9.00	387.48	387.48