STAGE CONSTRUCTION LINE

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations	Theoretical Grade Elevations Adjusted For Dead Load Deflection
Bk W. Abut	153+94.11	1.50	605.62	605.62
CL Brg. W. Abut	153+95.40	1.50	605.60	605.60
A	154+05.40	1.50	605.43	605.47
B	154+15.40	1.50	605.27	605.34
C	154+25.40	1.50	605.12	605.21
D	154+35.40	1.50	604.97	605.07
E	154+45.40	1.50	604.83	604.92
F	154+55.40	1.50	604.70	604.77
G	154+65.40	1.50	604.57	604.61
H	154+75.40	1.50	604.45	604.47
CL Brg. Pier 1	154+90.40	1.50	604.29	604.29
I	155+00.40	1.50	604.18	604.19
J	155+10.40	1.50	604.08	604.12
K	155+20.40	1.50	603.98	604.05
L	155+30.40	1.50	603.88	603.97
M	155+40.40	1.50	603.78	603.89
N	155+50.40	1.50	603.68	603.80
O	155+60.40	1.50	603.58	603.69
P	155+70.40	1.50	603.48	603.57
Q	155+80.40	1.50	603.38	603.44
R	155+90.40	1.50	603.28	603.32
S	156+00.40	1.50	603.18	603.19
CL Brg. Pier 2	156+10.40	1.50	603.09	603.09
T	156+20.40	1.50	603.00	603.01
U	156+30.40	1.50	602.91	602.95
V	156+40.40	1.50	602.84	602.90
W	156+50.40	1.50	602.77	602.86
X	156+60.40	1.50	602.70	602.81
Y	156+70.40	1.50	602.65	602.76
Z	156+80.40	1.50	602.60	602.70
AA	156+90.40	1.50	602.56	602.63
CL Brg. E. Abut	157+05.40	1.50	602.50	602.50
Bk E. Abut	157+06.69	1.50	602.50	602.50

BEAM 4

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations	Theoretical Grade Elevations Adjusted For Dead Load Deflection
Bk W. Abut	153+94.71	3.75	605.57	605.57
CL Brg. W. Abut	153+96.00	3.75	605.55	605.55
A	154+06.00	3.75	605.39	605.42
B	154+16.00	3.75	605.23	605.30
C	154+26.00	3.75	605.07	605.16
D	154+36.00	3.75	604.93	605.02
E	154+46.00	3.75	604.79	604.87
F	154+56.00	3.75	604.66	604.72
G	154+66.00	3.75	604.53	604.57
H	154+76.00	3.75	604.41	604.43
CL Brg. Pier 1	154+91.00	3.75	604.24	604.24
I	155+01.00	3.75	604.14	604.15
J	155+11.00	3.75	604.04	604.08
K	155+21.00	3.75	603.94	604.00
L	155+31.00	3.75	603.84	603.93
M	155+41.00	3.75	603.74	603.85
N	155+51.00	3.75	603.64	603.75
O	155+61.00	3.75	603.54	603.65
P	155+71.00	3.75	603.44	603.53
Q	155+81.00	3.75	603.34	603.40
R	155+91.00	3.75	603.24	603.28
S	156+01.00	3.75	603.14	603.15
CL Brg. Pier 2	156+11.00	3.75	603.05	603.05
T	156+21.00	3.75	602.96	602.97
U	156+31.00	3.75	602.87	602.91
V	156+41.00	3.75	602.80	602.86
W	156+51.00	3.75	602.73	602.82
X	156+61.00	3.75	602.67	602.77
Y	156+71.00	3.75	602.61	602.72
Z	156+81.00	3.75	602.56	602.66
AA	156+91.00	3.75	602.52	602.60
CL Brg. E. Abut	157+06.00	3.75	602.47	602.47
Bk E. Abut	157+07.29	3.75	602.46	602.46

BEAM 5

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations	Theoretical Grade Elevations Adjusted For Dead Load Deflection
Bk W. Abut	153+96.72	11.25	605.42	605.42
CL Brg. W. Abut	153+98.01	11.25	605.40	605.40
A	154+08.01	11.25	605.24	605.27
B	154+18.01	11.25	605.08	605.15
C	154+28.01	11.25	604.93	605.02
D	154+38.01	11.25	604.78	604.88
E	154+48.01	11.25	604.64	604.73
F	154+58.01	11.25	604.51	604.58
G	154+68.01	11.25	604.39	604.43
H	154+78.01	11.25	604.27	604.29
CL Brg. Pier 1	154+93.01	11.25	604.11	604.11
I	155+03.01	11.25	604.00	604.01
J	155+13.01	11.25	603.90	603.94
K	155+23.01	11.25	603.80	603.87
L	155+33.01	11.25	603.70	603.79
M	155+43.01	11.25	603.60	603.71
N	155+53.01	11.25	603.50	603.62
O	155+63.01	11.25	603.40	603.51
P	155+73.01	11.25	603.30	603.39
Q	155+83.01	11.25	603.20	603.27
R	155+93.01	11.25	603.10	603.14
S	156+03.01	11.25	603.00	603.02
CL Brg. Pier 2	156+13.01	11.25	602.91	602.91
T	156+23.01	11.25	602.82	602.84
U	156+33.01	11.25	602.74	602.78
V	156+43.01	11.25	602.67	602.73
W	156+53.01	11.25	602.60	602.69
X	156+63.01	11.25	602.54	602.64
Y	156+73.01	11.25	602.48	602.59
Z	156+83.01	11.25	602.43	602.54
AA	156+93.01	11.25	602.39	602.47
CL Brg. E. Abut	157+08.01	11.25	602.34	602.34
Bk E. Abut	157+09.30	11.25	602.34	602.34

BEAM 6

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations	Theoretical Grade Elevations Adjusted For Dead Load Deflection
Bk W. Abut	153+98.73	18.75	605.24	605.24
CL Brg. W. Abut	154+00.02	18.75	605.22	605.22
A	154+10.02	18.75	605.05	605.09
B	154+20.02	18.75	604.90	604.96
C	154+30.02	18.75	604.75	604.83
D	154+40.02	18.75	604.60	604.70
E	154+50.02	18.75	604.47	604.55
F	154+60.02	18.75	604.34	604.40
G	154+70.02	18.75	604.21	604.25
H	154+80.02	18.75	604.09	604.11
CL Brg. Pier 1	154+95.02	18.75	603.93	603.93
I	155+05.02	18.75	603.83	603.84
J	155+15.02	18.75	603.73	603.77
K	155+25.02	18.75	603.63	603.69
L	155+35.02	18.75	603.53	603.62
M	155+45.02	18.75	603.43	603.54
N	155+55.02	18.75	603.33	603.44
O	155+65.02	18.75	603.23	603.34
P	155+75.02	18.75	603.13	603.22
Q	155+85.02	18.75	603.03	603.10
R	155+95.02	18.75	602.93	602.97
S	156+05.02	18.75	602.83	602.84
CL Brg. Pier 2	156+15.02	18.75	602.74	602.74
T	156+25.02	18.75	602.65	602.67
U	156+35.02	18.75	602.57	602.61
V	156+45.02	18.75	602.50	602.57
W	156+55.02	18.75	602.43	602.52
X	156+65.02	18.75	602.37	602.48
Y	156+75.02	18.75	602.32	602.43
Z	156+85.02	18.75	602.27	602.37
AA	156+95.02	18.75	602.23	602.31
CL Brg. E. Abut	157+10.02	18.75	602.19	602.19
Bk E. Abut	157+11.31	18.75	602.18	602.18

E-S