UNIT 3 - ℄ 70E55N

Baseline BL 70E55N

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 6 and Exp. Jt.	61+78.00	0.00	461.10	461.10
CL. Brg. Pier 6	61+79.50	0.00	461.09	461.09
7A	61+89.50	0.00	461.02	461.05
7B	61+99.50	0.00	460.95	461.01
7C	62+09.50	0.00	460.89	460.97
7D	62+19.50	0.00	460.82	460.92
7E	62+29.50	0.00	460.75	460.86
7F	62+39.50	0.00	460.69	460.79
7G	62+49.50	0.00	460.62	460.72
7H	62+59.50	0.00	460.55	460.64
7I	62+69.50	0.00	460.49	460.56
7J	62+79.50	0.00	460.42	460.47
7K	62+89.50	0.00	460.36	460.39
7L	62+99.50	0.00	460.29	460.30
7M	63+09.50	0.00	460.22	460.23
7N	63+19.50	0.00	460.16	460.15
CL. Pier 7	63+32.00	0.00	460.07	460.07
8A	63+42.00	0.00	460.01	460.02
8B	63+52.00	0.00	459.94	459.98
8C	63+62.00	0.00	459.87	459.94
8D	63+72.00	0.00	459.81	459.91
8E	63+82.00	0.00	459.74	459.88
8F	63+92.00	0.00	459.68	459.85
8G	64+02.00	0.00	459.61	459.81
8H	64+12.00	0.00	459.54	459.78
8I	64+22.00	0.00	459.48	459.73
8J	64+32.00	0.00	459.41	459.67
8K	64+42.00	0.00	459.34	459.61
8L	64+52.00	0.00	459.28	459.54
8M	64+62.00	0.00	459.21	459.46
8N	64+72.00	0.00	459.14	459.37
8O	64+82.00	0.00	459.08	459.27
8P	64+92.00	0.00	459.01	459.17
8Q	65+02.00	0.00	458.95	459.07
8R	65+12.00	0.00	458.88	458.97
8S	65+22.00	0.00	458.81	458.88
8T	65+32.00	0.00	458.75	458.78
8U	65+42.00	0.00	458.68	458.70
8V	65+52.00	0.00	458.61	458.62
CL. Pier 8	65+60.00	0.00	458.56	458.56

UNIT 3 - ℄ 70E55N CONT.

Baseline BL 70E55N

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 8	65+60.00	0.00	458.56	458.56
9A	65+70.00	0.00	458.49	458.50
9B	65+80.00	0.00	458.43	458.45
9C	65+90.00	0.00	458.36	458.40
9D	66+00.00	0.00	458.30	458.36
9E	66+10.00	0.00	458.23	458.33
9F	66+20.00	0.00	458.16	458.30
9G	66+30.00	0.00	458.10	458.26
9H	66+40.00	0.00	458.03	458.23
9I	66+50.00	0.00	457.96	458.19
9J	66+60.00	0.00	457.90	458.15
9K	66+70.00	0.00	457.83	458.10
9L	66+80.00	0.00	457.76	458.03
9M	66+90.00	0.00	457.70	457.96
9N	67+00.00	0.00	457.63	457.88
9O	67+10.00	0.00	457.57	457.79
9P	67+20.00	0.00	457.50	457.70
9Q	67+30.00	0.00	457.43	457.60
9R	67+40.00	0.00	457.37	457.50
9S	67+50.00	0.00	457.30	457.40
9T	67+60.00	0.00	457.23	457.29
9U	67+70.00	0.00	457.17	457.20
9V	67+80.00	0.00	457.10	457.11
CL. Pier 9	67+88.00	0.00	457.05	457.05
10A	67+98.00	0.00	456.98	456.98
10B	68+08.00	0.00	456.92	456.91
10C	68+18.00	0.00	456.85	456.86
10D	68+28.00	0.00	456.78	456.81
10E	68+38.00	0.00	456.71	456.76
10F	68+48.00	0.00	456.63	456.69
10G	68+58.00	0.00	456.54	456.62
10H	68+68.00	0.00	456.43	456.52
10I	68+78.00	0.00	456.32	456.42
10J	68+88.00	0.00	456.19	456.29
10K	68+98.00	0.00	456.05	456.14
10L	69+08.00	0.00	455.89	455.98
10M	69+18.00	0.00	455.73	455.79
10N	69+18.00	0.00	455.55	455.59
CL. Brg. Pier 10	69+40.50	0.00	455.32	455.32
CL. Pier 10 and Exp. Jt.	69+42.00	0.00	455.29	455.29