UNIT 4 - GIRDER 2

Baseline 70E55N

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 10 and Exp. Jt.	69+42.00	-2.2500	455.16	455.16
CL. Brg. Pier 10	69+43.50	-2.2500	455.13	455.13
11A	69+53.52	-2.2500	454.92	454.93
11B	69+63.54	-2.2500	454.70	454.73
11C	69+73.56	-2.2500	454.47	454.51
11D	69+83.58	-2.2500	454.23	454.27
11E	69+93.60	-2.2500	453.97	454.01
11F	70+03.62	-2.2500	453.71	453.74
11G	70+13.64	-2.2500	453.43	453.46
11H	70+23.66	-2.2500	453.14	453.16
11I	70+33.68	-2.2500	452.84	452.84
11J	70+43.70	-2.2500	452.52	452.52
11K	70+53.72	-2.2500	452.20	452.20
CL. Pier 11	70+59.00	-2.2500	452.02	452.02
12A	70+69.02	-2.2500	451.68	451.69
12B	70+79.04	-2.2500	451.32	451.36
12C	70+89.06	-2.2500	450.96	451.01
12D	70+99.08	-2.2500	450.58	450.66
12E	71+09.10	-2.2500	450.19	450.29
12F	71+19.12	-2.2500	449.78	449.91
12G	71+29.14	-2.2500	449.37	449.50
12H	71+39.16	-2.2500	448.94	449.08
12I	71+49.18	-2.2500	448.51	448.64
12J	71+59.20	-2.2500	448.06	448.17
12K	71+69.22	-2.2500	447.59	447.69
12L	71+79.24	-2.2500	447.12	447.20
12M	71+89.26	-2.2500	446.63	446.68
12N	71+99.28	-2.2500	446.14	446.16
CL. Pier 12	72+10.00	-2.2500	445.59	445.59

UNIT 4 - GIRDER 2 CONT.

Baseline 70E55N

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 12	72+10.00	-2.2500	445.59	445.59
13A	72+20.02	-2.2500	445.07	445.06
13B	72+30.04	-2.2500	444.54	444.52
13C	72+40.06	-2.2500	443.99	443.97
13D	72+50.08	-2.2500	443.43	443.41
13E	72+60.10	-2.2500	442.86	442.84
13F	72+70.12	-2.2500	442.28	442.26
13G	72+80.14	-2.2500	441.69	441.67
13H	72+90.16	-2.2500	441.11	441.08
13I	73+00.18	-2.2500	440.52	440.50
13J	73+10.20	-2.2500	439.93	439.91
13K	73+20.22	-2.2500	439.35	439.33
CL. Pier 13	73+32.00	-2.2500	438.65	438.65
14A	73+42.02	-2.2500	438.07	438.09
14B	73+52.04	-2.2500	437.48	437.53
14C	73+62.06	-2.2500	436.89	436.98
14D	73+72.08	-2.2500	436.31	436.42
14E	73+82.10	-2.2500	435.72	435.86
14F	73+92.12	-2.2500	435.13	435.29
14G	74+02.14	-2.2500	434.54	434.72
14H	74+12.16	-2.2500	433.96	434.13
14I	74+22.18	-2.2500	433.37	433.54
14J	74+32.20	-2.2500	432.78	432.94
14K	74+42.22	-2.2500	432.20	432.32
14L	74+52.24	-2.2500	431.61	431.70
14M	74+62.26	-2.2500	431.02	431.08
CL. Brg. E. Abut.	74+75.00	-2.2500	430.28	430.28
Bk. E. Abut.	74+78.50	-2.2500	430.07	430.07