UNIT 4 - GIRDER 3

Baseline 70E55N

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 10 and Exp. Jt.	69+42.00	-10.9167	454.65	454.65
CL. Brg. Pier 10	69+43.50	-10.9167	454.62	454.62
11A	69+53.60	-10.9167	454.41	454.43
11B	69+63.70	-10.9167	454.19	454.22
11C	69+73.80	-10.9167	453.96	454.00
11D	69+83.90	-10.9167	453.72	453.76
11E	69+94.00	-10.9167	453.46	453.50
11F	70+04.10	-10.9167	453.19	453.22
11G	70+14.20	-10.9167	452.91	452.93
11H	70+24.30	-10.9167	452.62	452.63
11I	70+34.40	-10.9167	452.31	452.32
11J	70+44.50	-10.9167	452.00	452.00
CL. Pier 11	70+59.00	-10.9167	451.52	451.52
12A	70+69.10	-10.9167	451.17	451.19
12B	70+79.20	-10.9167	450.82	450.85
12C	70+89.30	-10.9167	450.45	450.50
12D	70+99.40	-10.9167	450.06	450.14
12E	71+09.50	-10.9167	449.67	449.77
12F	71+19.60	-10.9167	449.26	449.38
12G	71+29.70	-10.9167	448.84	448.97
12H	71+39.80	-10.9167	448.41	448.54
12I	71+49.90	-10.9167	447.97	448.09
12J	71+60.00	-10.9167	447.52	447.62
12K	71+70.10	-10.9167	447.05	447.14
12L	71+80.20	-10.9167	446.57	446.64
12M	71+90.31	-10.9167	446.08	446.12
12N	72+00.41	-10.9167	445.58	445.60
CL. Pier 12	72+10.00	-10.9167	445.09	445.09

UNIT 4 - GIRDER 3 CONT.

Baseline 70E55N

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 12	72+10.00	-10.9167	445.09	445.09
13A	72+20.10	-10.9167	444.56	444.55
13B	72+30.20	-10.9167	444.02	444.01
13C	72+40.30	-10.9167	443.47	443.46
13D	72+50.40	-10.9167	442.91	442.89
13E	72+60.50	-10.9167	442.34	442.32
13F	72+70.60	-10.9167	441.75	441.73
13G	72+80.70	-10.9167	441.16	441.14
13H	72+90.80	-10.9167	440.57	440.55
13I	73+00.90	-10.9167	439.97	439.95
13J	73+11.00	-10.9167	439.38	439.36
13K	73+21.10	-10.9167	438.79	438.78
CL. Pier 13	73+32.00	-10.9167	438.15	438.15
14A	73+42.10	-10.9167	437.56	437.58
14B	73+52.20	-10.9167	436.97	437.01
14C	73+62.30	-10.9167	436.38	436.45
14D	73+72.40	-10.9167	435.78	435.89
14E	73+82.50	-10.9167	435.19	435.32
14F	73+92.60	-10.9167	434.60	434.75
14G	74+02.70	-10.9167	434.01	434.17
14H	74+12.80	-10.9167	433.42	433.58
14I	74+22.90	-10.9167	432.83	432.98
14J	74+33.00	-10.9167	432.23	432.37
14K	74+43.10	-10.9167	431.64	431.75
14L	74+53.20	-10.9167	431.05	431.13
14M	74+63.31	-10.9167	430.46	430.51
CL. Brg. E. Abut.	74+75.00	-10.9167	429.77	429.77
Bk. E. Abut.	74+78.50	-10.9167	429.57	429.57