UNIT 4 - GIRDER 4

Baseline 70E55N

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 10 and Exp. Jt.	69+42.00	-19.5833	454.15	454.15
CL. Brg. Pier 10	69+43.50	-19.5833	454.12	454.12
11A	69+53.68	-19.5833	453.91	453.92
11B	69+63.86	-19.5833	453.69	453.71
11C	69+74.04	-19.5833	453.45	453.49
11D	69+84.22	-19.5833	453.21	453.24
11E	69+94.41	-19.5833	452.95	452.98
11F	70+04.59	-19.5833	452.68	452.71
11G	70+14.77	-19.5833	452.39	452.42
11H	70+24.95	-19.5833	452.10	452.11
11I	70+35.13	-19.5833	451.79	451.79
11J	70+45.31	-19.5833	451.47	451.47
CL. Pier 11	70+59.00	-19.5833	451.02	451.02
12A	70+69.18	-19.5833	450.67	450.68
12B	70+79.36	-19.5833	450.31	450.33
12C	70+89.54	-19.5833	449.93	449.98
12D	70+99.72	-19.5833	449.55	449.62
12E	71+09.91	-19.5833	449.15	449.24
12F	71+20.09	-19.5833	448.74	448.85
12G	71+30.27	-19.5833	448.32	448.43
12H	71+40.45	-19.5833	447.88	448.00
12I	71+50.63	-19.5833	447.44	447.55
12J	71+60.81	-19.5833	446.98	447.08
12K	71+70.99	-19.5833	446.51	446.59
12L	71+81.17	-19.5833	446.02	446.08
12M	71+91.35	-19.5833	445.53	445.56
12N	72+01.53	-19.5833	445.02	445.03
CL. Pier 12	72+10.00	-19.5833	444.59	444.59

UNIT 4 - GIRDER 4 CONT.

Baseline 70E55N

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 12	72+10.00	-19.5833	444.59	444.59
13A	72+20.18	-19.5833	444.06	444.05
13B	72+30.36	-19.5833	443.51	443.50
13C	72+40.54	-19.5833	442.96	442.94
13D	72+50.72	-19.5833	442.39	442.38
13E	72+60.91	-19.5833	441.81	441.80
13F	72+71.09	-19.5833	441.22	441.20
13G	72+81.27	-19.5833	440.62	440.61
13H	72+91.45	-19.5833	440.03	440.01
13I	73+01.63	-19.5833	439.43	439.41
13J	73+11.81	-19.5833	438.83	438.82
13K	73+21.99	-19.5833	438.24	438.23
CL. Pier 13	73+32.00	-19.5833	437.65	437.65
14A	73+42.18	-19.5833	437.05	437.07
14B	73+52.36	-19.5833	436.46	436.50
14C	73+62.54	-19.5833	435.86	435.93
14D	73+72.72	-19.5833	435.26	435.36
14E	73+82.91	-19.5833	434.67	434.78
14F	73+93.09	-19.5833	434.07	434.21
14G	74+03.27	-19.5833	433.47	433.62
14H	74+13.45	-19.5833	432.88	433.02
14I	74+23.63	-19.5833	432.28	432.42
14J	74+33.81	-19.5833	431.68	431.81
14K	74+43.99	-19.5833	431.09	431.19
14L	74+54.17	-19.5833	430.49	430.56
14M	74+64.35	-19.5833	429.89	429.93
CL. Brg. E. Abut.	74+75.00	-19.5833	429.27	429.27
Bk. E. Abut.	74+78.50	-19.5833	429.06	429.06