S.N. 082-0324 - GIRDER 3

Baseline 70E64E

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 1 and Exp. Jt.	54+99.00	-9.0000	460.15	460.15
CL. Brg. Pier 1	55+00.50	-9.0000	460.13	460.13
1A	55+10.50	-9.0000	459.93	459.96
1B	55+20.50	-9.0000	459.73	459.77
1C	55+30.50	-9.0000	459.51	459.57
1D	55+40.50	-9.0000	459.28	459.35
1E	55+50.50	-9.0000	459.04	459.11
1F	55+60.56	-9.0000	458.78	458.85
1G	55+70.64	-9.0000	458.52	458.58
1H	55+80.71	-9.0000	458.24	458.29
1I	55+90.78	-9.0000	457.95	457.98
1J	55+90.78	-9.0000	457.64	457.66
1K	56+10.92	-9.0000	457.34	457.35
CL. Pier 2	56+23.00	-9.0000	456.98	456.98
2A	56+33.07	-9.0000	456.66	456.66
2B	56+43.14	-9.0000	456.33	456.34
2C	56+53.21	-9.0000	455.99	456.01
2D	56+63.29	-9.0000	455.63	455.67
2E	56+73.36	-9.0000	455.27	455.32
2F	56+83.43	-9.0000	454.89	454.95
2G	56+93.50	-9.0000	454.50	454.56
2H	57+03.57	-9.0000	454.10	454.16
2I	57+13.65	-9.0000	453.69	453.74
2J	57+23.72	-9.0000	453.26	453.31
2K	57+33.79	-9.0000	452.82	452.86
2L	57+43.86	-9.0000	452.38	452.40
2M	57+53.93	-9.0000	451.91	451.92
2N	57+64.01	-9.0000	451.44	451.44
2O	57+74.08	-9.0000	450.96	450.95
CL. Pier 3	57+81.00	-9.0000	450.62	450.62
3A	57+91.07	-9.0000	450.11	450.12
3B	58+01.14	-9.0000	449.59	449.62
3C	58+11.21	-9.0000	449.06	449.12
3D	58+21.29	-9.0000	448.52	448.60
3E	58+31.36	-9.0000	447.97	448.07
3F	58+41.43	-9.0000	447.40	447.53
3G	58+51.50	-9.0000	446.83	446.97
3H	58+61.57	-9.0000	446.25	446.41
3I	58+71.65	-9.0000	445.68	445.84
3J	58+81.72	-9.0000	445.10	445.26
3K	58+91.79	-9.0000	444.53	444.67
3L	59+01.86	-9.0000	443.95	444.08
3M	59+11.93	-9.0000	443.38	443.49
3N	59+22.01	-9.0000	442.80	442.89
3O	59+32.08	-9.0000	442.22	442.29
3P	59+42.15	-9.0000	441.65	441.69
3Q	59+52.22	-9.0000	441.07	441.09
3R	59+62.29	-9.0000	440.50	440.50
CL. Pier 4	59+68.00	-9.0000	440.17	440.17

S.N. 082-0324 - GIRDER 3 CONT.

Baseline 70E64E

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 4	59+68.00	-9.0000	440.17	440.17
4A	59+78.07	-9.0000	439.60	439.60
4B	59+88.14	-9.0000	439.02	439.03
4C	59+98.21	-9.0000	438.44	438.47
4D	60+08.29	-9.0000	437.87	437.91
4E	60+18.36	-9.0000	437.29	437.35
4F	60+28.43	-9.0000	436.72	436.79
4G	60+38.50	-9.0000	436.14	436.23
4H	60+48.57	-9.0000	435.57	435.66
4I	60+58.65	-9.0000	434.99	435.09
4J	60+68.72	-9.0000	434.42	434.52
4K	60+78.79	-9.0000	433.84	433.93
4L	60+88.86	-9.0000	433.26	433.35
4M	60+98.93	-9.0000	432.69	432.76
4N	61+09.01	-9.0000	432.13	432.18
4O	61+19.08	-9.0000	431.58	431.61
4P	61+29.15	-9.0000	431.03	431.05
4Q	61+39.22	-9.0000	430.49	430.49
4R	61+49.29	-9.0000	429.94	429.94
CL. Pier 5	61+55.00	-9.0000	429.63	429.63
5A	61+65.02	-9.0000	429.09	429.10
5B	61+75.02	-9.0000	428.54	428.57
5C	61+85.02	-9.0000	428.00	428.04
5D	61+95.02	-9.0000	427.46	427.52
5E	62+05.02	-9.0000	426.91	427.01
5F	62+15.02	-9.0000	426.37	426.49
5G	62+25.02	-9.0000	425.83	425.97
5H	62+35.02	-9.0000	425.28	425.44
5I	62+45.02	-9.0000	424.74	424.90
5J	62+55.02	-9.0000	424.20	424.36
5K	62+65.02	-9.0000	423.65	423.81
5L	62+75.02	-9.0000	423.11	423.25
5M	62+85.02	-9.0000	422.57	422.69
5N	62+95.02	-9.0000	422.02	422.12
5O	63+05.02	-9.0000	421.48	421.55
5P	63+15.02	-9.0000	420.94	420.98
5Q	63+25.02	-9.0000	420.39	420.42
5R	63+35.02	-9.0000	419.84	419.85
CL. Pier 6	63+45.00	-9.0000	419.27	419.27
6A	63+55.00	-9.0000	418.70	418.70
6B	63+65.00	-9.0000	418.13	418.13
6C	63+75.00	-9.0000	417.55	417.58
6D	63+85.00	-9.0000	416.98	417.03
6E	63+95.00	-9.0000	416.41	416.47
6F	64+05.00	-9.0000	415.84	415.92
6G	64+15.00	-9.0000	415.27	415.37
6H	64+25.00	-9.0000	414.70	414.80
6I	64+35.00	-9.0000	414.13	414.24
6J	64+45.00	-9.0000	413.55	413.66
6K	64+55.00	-9.0000	412.98	413.08
6L	64+65.00	-9.0000	412.42	412.50
6M	64+75.00	-9.0000	411.87	411.92
6N	64+85.00	-9.0000	411.33	411.35
CL. Brg. E. Abut.	64+90.00	-9.0000	411.06	411.06
Bk. E. Abut.	64+93.50	-9.0000	410.88	410.88