S.N. 082-0324 - GIRDER 5

Baseline 70E64E

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 1 and Exp. Jt.	54+99.00	-24.5000	459.78	459.78
CL. Brg. Pier 1	55+00.50	-24.5000	459.74	459.74
1A	55+10.50	-24.5000	459.50	459.53
1B	55+20.50	-24.5000	459.25	459.29
1C	55+30.50	-24.5000	458.99	459.04
1D	55+40.50	-24.5000	458.71	458.78
1E	55+50.50	-24.5000	458.42	458.49
1F	55+60.68	-24.5000	458.12	458.19
1G	55+70.88	-24.5000	457.80	457.86
1H	55+81.07	-24.5000	457.47	457.52
1I	55+91.27	-24.5000	457.13	457.16
1J	56+01.47	-24.5000	456.77	456.79
1K	56+11.67	-24.5000	456.45	456.46
CL. Pier 2	56+23.00	-24.5000	456.11	456.11
2A	56+33.20	-24.5000	455.79	455.79
2B	56+43.39	-24.5000	455.45	455.46
2C	56+53.59	-24.5000	455.11	455.13
2D	56+63.79	-24.5000	454.75	454.79
2E	56+73.98	-24.5000	454.38	454.43
2F	56+84.18	-24.5000	453.99	454.05
2G	56+94.38	-24.5000	453.60	453.66
2H	57+04.58	-24.5000	453.19	453.25
2I	57+14.77	-24.5000	452.77	452.83
2J	57+24.97	-24.5000	452.34	452.39
2K	57+35.17	-24.5000	451.90	451.93
2L	57+45.37	-24.5000	451.44	451.46
2M	57+55.56	-24.5000	450.97	450.98
2N	57+65.76	-24.5000	450.49	450.49
CL. Pier 3	57+81.00	-24.5000	449.75	449.75
3A	57+91.20	-24.5000	449.24	449.25
3B	58+01.39	-24.5000	448.71	448.74
3C	58+11.59	-24.5000	448.17	448.22
3D	58+21.79	-24.5000	447.63	447.69
3E	58+31.98	-24.5000	447.07	447.16
3F	58+42.18	-24.5000	446.49	446.60
3G	58+52.38	-24.5000	445.91	446.04
3H	58+62.58	-24.5000	445.33	445.46
3I	58+72.77	-24.5000	444.74	444.89
3J	58+82.97	-24.5000	444.16	444.30
3K	58+93.17	-24.5000	443.58	443.71
3L	59+03.37	-24.5000	443.00	443.11
3M	59+13.56	-24.5000	442.41	442.51
3N	59+23.76	-24.5000	441.83	441.90
3O	59+33.96	-24.5000	441.25	441.30
3P	59+44.15	-24.5000	440.67	440.69
3Q	59+54.35	-24.5000	440.08	440.10
CL. Pier 4	59+68.00	-24.5000	439.30	439.30

S.N. 082-0324 - GIRDER 5 CONT.

Baseline 70E64E

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevation	Theoretical Grade Elevation Adjusted for Dead Load Deflection
CL. Pier 4	59+68.00	-24.5000	439.30	439.30
4A	59+78.20	-24.5000	438.72	438.72
4B	59+88.39	-24.5000	438.14	438.15
4C	59+98.59	-24.5000	437.56	437.58
4D	60+08.79	-24.5000	436.97	437.01
4E	60+18.98	-24.5000	436.39	436.44
4F	60+29.18	-24.5000	435.81	435.87
4G	60+39.38	-24.5000	435.22	435.30
4H	60+49.58	-24.5000	434.64	434.73
4I	60+59.77	-24.5000	434.06	434.15
4J	60+69.97	-24.5000	433.48	433.57
4K	60+80.17	-24.5000	432.89	432.98
4L	60+90.37	-24.5000	432.31	432.38
4M	61+00.56	-24.5000	431.73	431.78
4N	61+10.76	-24.5000	431.20	431.24
4O	61+20.96	-24.5000	430.69	430.72
4P	61+31.15	-24.5000	430.19	430.20
4Q	61+41.35	-24.5000	429.69	429.69
CL. Pier 5	61+55.00	-24.5000	429.01	429.01
5A	61+65.05	-24.5000	428.51	428.52
5B	61+75.05	-24.5000	428.02	428.04
5C	61+85.05	-24.5000	427.52	427.57
5D	61+95.05	-24.5000	427.03	427.10
5E	62+05.05	-24.5000	426.53	426.63
5F	62+15.05	-24.5000	426.04	426.16
5G	62+25.05	-24.5000	425.54	425.69
5H	62+35.05	-24.5000	425.05	425.21
5I	62+45.05	-24.5000	424.55	424.72
5J	62+55.05	-24.5000	424.06	424.23
5K	62+65.05	-24.5000	423.56	423.73
5L	62+75.05	-24.5000	423.07	423.22
5M	62+85.05	-24.5000	422.58	422.70
5N	62+95.05	-24.5000	422.08	422.18
5O	63+05.05	-24.5000	421.59	421.66
5P	63+15.05	-24.5000	421.09	421.14
5Q	63+25.05	-24.5000	420.60	420.62
5R	63+35.05	-24.5000	420.07	420.08
CL. Pier 6	63+45.00	-24.5000	419.50	419.50
6A	63+55.00	-24.5000	418.93	418.93
6B	63+65.00	-24.5000	418.36	418.37
6C	63+75.00	-24.5000	417.79	417.81
6D	63+85.00	-24.5000	417.21	417.26
6E	63+95.00	-24.5000	416.64	416.71
6F	64+05.00	-24.5000	416.07	416.16
6G	64+15.00	-24.5000	415.50	415.60
6H	64+25.00	-24.5000	414.93	415.04
6I	64+35.00	-24.5000	414.36	414.47
6J	64+45.00	-24.5000	413.79	413.89
6K	64+55.00	-24.5000	413.22	413.31
6L	64+65.00	-24.5000	412.66	412.73
6M	64+75.00	-24.5000	412.10	412.15
6N	64+85.00	-24.5000	411.56	411.58
CL. Brg. E. Abut.	64+90.00	-24.5000	411.30	411.30
Bk. E. Abut.	64+93.50	-24.5000	411.11	411.11